

АКТ
стану готовності теплового господарства
до роботи в опалювальний період
2025/2026 років

№1

"26" вересня 2025 року

ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ»
(місце складання акта)

Комісія у складі:

голова комісії: Симонік О.П., заступник директора з АГР,
члени комісії: Ілюшик І.М., заступник директора з навчальної роботи,
Білінський П.І., інженер з охорони праці,
Зейко С.В., начальник штабу цивільного захисту,
Присада О.В., голова профспілкової організації

призначена розпорядчим документом: наказ «Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд» по Ковельському коледжу від 01.01.2025р. №3/01-од, з 23.09.2025р до 25.09.2025р, провела перевірку теплового господарства: котельні, котлів, системи опалення, зовнішньої теплової мережі та ін.

та встановила: умови готовності теплового господарства коледжу до роботи в опалювальному сезоні 2025-2026р відповідно до розділу Х Правил підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період - виконано.
Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період: розроблено згідно наказу №24/01-од від 02.06.2025р. «Про підготовку до нового навчального року» - виконано згідно визначених термінів.
На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період 2025/2026 р. р. видати із зауваженнями відповідно до розділу Х Правил, при не усуненні яких у встановлений термін акт готовності буде анульований.

Висновок: теплове господарство Ковельського коледжу підготовлено до роботи в опалювальний період і має право на отримання акту готовності до роботи в опалювальний період 2025/2026р.р.

Підписи: Голова комісії:



Симонік О.П.

Ілюшик І.М.
Білінський П.І.
Зейко С.В.
Присада О.В.

З актом ознайомив
Державний інспектор з енергетичного нагляду Ковельського сектору Управління
Держенергонагляду у Волинській області.

Домашенко О.М.
26.09.25

АКТ
готовності теплового господарства
до роботи в опалювальний період
2025/2026 року

Виданий ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ».

на підставі акта перевірки від 26 вересня 2025 р №1 стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2025/2026 років.

Підписи: Голова комісії:

Члени комісії:



Симонік О.П.

Ілюшик І.М.
Білінський П.І.
Зейко С.В.
Присада О.В.

Зактом ознайомився

Державний інспектор з енергетичного нагляду Ковельського сектору Управління
Держенергонагляду у Волинській області.

Домашенко О.М.
26.09.25

АКТ №1
готовності до опалювального періоду

"26" вересня 2025 року

складений представником ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ» в особі директора Селівончик Т.В.

у присутності представника споживача в особі директора Селівончик Т.В. ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ».

про готовність об'єкта за адресою:

вул. Заводська буд.23,м.Ковель,Волинської області

найменування об'єкта ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ»

особистий рахунок N _____ до опалювального сезону _____ року.

Теплове навантаження: опалення 0,63 Гкал/год;

ГВП _____ Гкал/год;

вентиляція _____ Гкал/год;

технологія _____ Гкал/год.

Температурний графік


1. Результати випробувань

№ з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження випробування, хвилин	Тривалість	Примітки
1	Теплова мережа споживача	10,0	0,1	60	
2	Тепловий вузол				
3	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система				


2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Дс.(мм)	150					
	№						
	пломби						
	Дш. (мм)	150					
ГВП	№						
	пломби						
	Дш. (мм)						
	№						
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№						
	пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи -очищено
Водопідігрівників-відсутні
Вентиляційно-калориферного обладнання-очищено
Під час огляду зроблено зауваження:-відсутні

Представник теплопостачальної організації

Директор (посада)
М.П.


Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)

Представник споживача

Директор (посада)
М.П.


Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)

Державний інспектор з енергетичного нагляду Ковельського сектору Управління
Держенергонагляду у Волинській області.

Відмітка про усунення зауважень -відсутні.
Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду -готовий.

Представник теплопостачальної організації

Директор (посада)
М.П.

Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)


Начальник виробничого підрозділу
теплопостачальної організації

Майстер (посада)
М.П.

Місюра Г.П.
(П.І.Б.)

Зактом оформився
Державний інспектор з енергетичного нагляду Ковельського сектору Управління
Держенергонагляду у Волинській області.

Г.П. Донащенко
26.09.25

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

26 вересня 2025 рік

Директор (посада)
М.П.

Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)



«Затверджую»
Директор коледжу
Т.В.Селівончик
04 червня 2025 р


ЗАХОДИ

з підготовки ВСП «Ковельський промислово-економічного фаховий
коледж Луцького НТУ»
до опалювального періоду 2025 -2026 року.

№ пп	Назва заходів	Термін виконання	Відповідальний за виконання
1	Розібрати обмурівку котлів №5 для поточного ремонту.	Травень- червень 2025 р	Місюра Г.П.
2	Поточний ремонту котлів №5 .	Червень 2025 р	Місюра Г.П. Шумік О.В.
3	Чистка та продувка пальників котла №6.	Липень 2025 р	Місюра Г.П.
4	Провести відновлення обмуровки котла №5.	Липень 2025 р	Місюра Г.П.
5	Виконати ревізію, ремонт запірної арматури.	Липень 2025 р	Місюра Г.П.
6	Провести гідравлічне випробування котла №5.	Серпень 2025 р	Місюра Г.П.
7	Провести побілку вапняною сумішшю всіх котлів котельні.	Серпень 2025 р	Місюра Г.П.
8	Виконати роботи по перевірці датчиків тиску та температури, газосигналізатора .	Серпень 2025 р	Місюра Г.П. Шумік О.В.
9	Провести перевірку технічного стану насосних агрегатів, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики та пристроїв релейного захисту котельні.	Серпень 2025 р	Місюра Г.П. Шумік О.В.
10	Підготувати систему ХВО.	Серпень 2025 р	Місюра Г.П.
11	Провести ремонт насосів № 1,2,4,5 (заміна підшипників, набивка сальників, центровка) котельні та гуртожитку.	Червень 2025 р	Місюра Г.П.
12	Провести чистку (борова) та перевірити димохід (натягу).	Вересень 2025 р	Місюра Г.П. Шумік О.В.

13	Виконати гідравлічне випробування теплових мереж, систем опалення на щільність та міцність, провести промивку системи.	Серпень 2025 р	Місюра Г.П.
14	Перевірити вентиляцію приміщення котельні.	Вересень 2025 р	Місюра Г.П. Шумік О.В.
15	Провести навчання та перевірку знань (Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, з охорони праці, посадових інструкцій) операторів котельні.	Вересень 2025 р	Місюра Г.П. Шумік О.В.
16	Укомплектувати робочі місця персоналу котельні необхідною оперативною та технічною документацією.	Вересень 2025 р	Місюра Г.П.
17	Провести теплоізоляцію труб теплового постачання.	1.09.2025 р	Місюра Г.П.
18	Забезпечити засобами пожежегасіння всі приміщення згідно норм та правил законодавства.	01.09.2025 р	Шумік О.В. Місюра Г.П.
19	Провести перевірку та оформити акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.	26.09.2025 р	Робоча група.

Заступник директора з АГР коледжу



Симонік О.П.